

三道湖镇三合村示范创建项目

支出部门绩效评价报告

张穆

一、基本情况

(一) 项目概况。三合村现有围栏破损严重，村民多次反映安全隐患，需通过改建提升村庄整体安全性与美观度。三合村示范创建项目于 2024 年开始实施，总投资 80 万元，资金性质为涉农整合资金，建设内容为改建防护性围栏 2644 米，该项目 2024 年 12 月 20 日完成结算评审工作，工程结算审定值为 68.5204 万元，前期费用 6.8436 万元，截止 2024 年底已全部拨付。

(二) 项目绩效目标。于 2024 年底完成建设，达到群众满意度，改善村内人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 为确保财政资金使用效益、推动乡村振兴战略落地，同时优化资源配置、提升项目管理水平，提高群众幸福感。监督资金使用合规性、项目执行规范性，开展绩效评价工作，通过评价结果反馈，为后续政策调整、资金分配提供依据。

(二) 从项目的各个方面进行全面评价，涵盖投入、过程、产出和效益等环节，综合反映项目整体绩效。深入三合村实地查看项目建设情况，包括围栏建设质量、安装效果等，

直观了解项目实际效果。

（三）绩效评价工作过程

1、确定改善基础设施、提升公共服务水平等评价目的。收集项目申报书等相关资料，为评价工作奠定基础。

2、从产出、效益、满意度等方面构建指标体系。产出指标涉及修建围栏的数量与质量；效益指标考量村民幸福感等社会效益；满意度指标则通过村民问卷调查衡量村民对项目的满意程度。

3、通过实地考察核实项目实际建设情况，查阅财务账目了解资金收支，收集村民意见和建议。对收集到的数据进行整理和分类，为评价分析提供支持。

4、撰写绩效目标自评表，作为决策参考依据，为后续示范村创建项目的资金分配、立项审批等提供经验借鉴。

三、综合评价情况及评价结论

项目实施工程量超额提前完成，验收合格率 100%，资金拨付率为 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级单位要求，为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对“三农”工作的重要论述以及中央农村工作会议精神，培树一批具有靖宇特色的示范引领村，着力提升项目建设综合效益，增强脱贫群众内生发展动力，三合村示范创建项目列入靖宇县 2024 年衔接资金项

目计划（靖农组发〔2024〕8号）。

（二）项目过程情况。项目通过设计、施工、检测等阶段进行实施，严格按照上级部门要求进行实施。

（三）项目产出情况。围栏改建工程全面覆盖示范村重点防护区域，实际完工改建总长度2994.12米，超额完成原定2644米的目标任务，项目于2024年7月12日开工，较计划提前3个月于2024年9月10日完工，施工期间未发生工期延误情况，资金拨付进度与建设进度匹配率达100%。

（四）项目效益情况。项目建成后，有效改善村内整洁度与安全性，村民满意度达100%。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

前期通过召开村民大会，充分征求村民对示范村创建项目的意见和建议；项目实施过程中，实地考察，对施工进度实时跟进，及时了解村民需求及满意度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

靖宇县三道湖镇人民政府

