

附件1

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		赤松镇青山村示范村创建项目		项目负责人及电话		赵健18843959291		
主管部门		赤松镇人民政府		实施单位		赤松镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	100	99.5242	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	100	99.5242	-	100%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	拆除新建边沟加混凝土盖板1753米，达到“九有六无”示范村标准。			拆除新建边沟加混凝土盖板1755米，达到“九有六无”示范村标准。项目已竣工，资金已全部拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	拆除新建边沟加混凝土盖板	10	≥1753米	≥1755米	10	
		质量指标	工程验收合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	工程建设低于当地评价标准的比例	10	100%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益人口数量	10	130人	130人	10	
			工程使用年限	20	≥8年	≥8年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	98%	98%	20	
总分			100			100		

附件1



绩效目标自评表
(2024年度)

王居小

项目名称		赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设项目		项目负责人及电话		赵健18843959291		
主管部门		赤松镇人民政府		实施单位		赤松镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	167.086491	167.086491	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	167.086491	167.086491	-	100%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	总投资550万元，本年度使用资金200万元，用于鲜食玉米蒸煮车间建设项目，助推农业生产发展			项目已竣工投产，资金全部拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	围栏	5	≥381米	≥381米	5	
			道路硬化	5	≥3546平方米	≥3546平方米	5	
			钢结构加工厂房	10	≥232平方米	≥232平方米	10	
		质量指标	工程合格率	10	≥100%	≥100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	≥100%	10	
		成本指标	工程建设低于当地评价	10	≥100%	≥100%	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	投资收益回报率	10	5%	5%	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	10	≥853人	≥853人	10	
			工程使用年限	10	≥20年	≥20年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	98%	98%	10	
总分				100		100		

附件1



绩效目标自评表
(2024年度)

王孝东

项目名称		靖宇县赤松镇小沙河村示范创建项目		项目负责人及电话		赵健18843959291		
主管部门		赤松镇人民政府		实施单位		赤松镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	98.2626	98.2626	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	98.2626	98.2626	-	100%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	拆除重建0.4米浆砌片排水沟（加混凝土盖板）613米、新建钢筋篦子排水沟盖板225米、新建1.0米浆砌片石排水沟131米、新建浆砌片石护坡194m³、新建1-0.8米圆管涵30米、新建1-1.5米钢筋混凝土盖板涵4.5米。			拆除重建0.4米浆砌片排水沟（加混凝土盖板）613米、新建钢筋篦子排水沟盖板225米、新建1.0米浆砌片石排水沟131米、新建浆砌片石护坡194m³、新建1-0.8米圆管涵30米、新建1-1.5米钢筋混凝土盖板涵4.5米。项目已竣工，资金全部拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	拆除重建0.4米浆砌片排水沟（加混凝土盖板）	5	613米	613米	5	
			新建钢筋篦子排水沟盖板	5	225米	225米	5	
			新建1.0米浆砌片石排水沟	5	131米	131米	5	
			新建浆砌片石护坡	5	194米	194米	5	
			新建1-0.8米圆管涵	5	30米	30米	5	
			新建1-1.5米钢筋混凝土盖板涵	5	4.5米	4.5米	5	
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	5	100%	100%	10	
		成本指标	工程建设低于当地评价标准的比例	5	100%	100%	10	
		（效益指标30分）	社会效益指标	受益人口数量	20	224人	224人	10
	工程使用年限			10	≥8年	≥8年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	98%	98%	10	
	总分				100		100	

附件1



绩效目标自评表
(2024年度)

王强

项目名称		赤松镇2024年以奖代补项目			项目负责人及电话		赵健18843959291	
主管部门		县乡村振兴服务中心			实施单位		赤松镇人民政府	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	24.6198	24.6198	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	24.6198	24.6198	-	100%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	到户项目，促进农户发展种植业、养殖业				到户项目，促进农户发展种植业、养殖业。发放补助资金24.6198万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助各类粮食作物种植	5	≥500亩	≥500亩	5	
			补助各类瓜果蔬菜种植	5	≥40亩	≥40亩	5	
			补助各类中药材种植面	5	≥30亩	≥30亩	5	
			补助各类经济作物种植	5	≥500亩	≥500亩	5	
			猪养殖数量	5	≥20头	≥20头	5	
			牛养殖数量	5	≥30头	≥30头	5	
			羊养殖数量	5	≥50只	≥50只	5	
			鸡养殖数量	5	≥100只	≥100只	5	
		质量指标	种植作物成活率	3	≥98%	≥98%	3	
			养殖家畜家禽成活率	2	≥95%	≥95%	2	
		成本指标	作物种植亩均补助标准	1	100元/亩	100元/亩	1	
			羊养殖补助标准	1	200元/头	200元/头	1	
			猪养殖补助标准	1	300元/头	300元/头	1	
			牛养殖补助标准	1	1800元/头	1800元/头	1	
			鸡养殖补助标准	1	10元/只	10元/只	1	
	（效益指标30分）	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	20	≥1.5万元	≥1.5万元	20	
		社会效益指标	受益人口数	10	≥180人	≥180人	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100		100		

附件1



绩效目标自评表
(2024年度)

王厚东

项目名称		赤松镇雨露计划补助		项目负责人及电话		赵健18843959291		
主管部门		赤松镇人民政府		实施单位		赤松镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	4.65	4.65	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	4.65	4.65	-	100%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	计划补助31人，发放补助资金4.65万元			已完成发放补助31人，共发放补助资金4.65万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助人数	10	31人	31人	10	
			补助资金	10	4.65万	4.65万	10	
		质量指标	资助标准达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	发放及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	补助标准	10	1500元/学期	1500元/学期	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻脱贫人员家庭经济支出	15	4.65万	4.65万	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口人数	15	31人	31人	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	98%	98%	10	
总分				100		100		