

附件1

绩效目标自评表
(2024年度)

刘立权 13843971790

项目名称		中水河流珠子河靖宇县龙泉镇大北山村至二参场村段治理工程		项目负责人及电话		刘立权13843971790		
主管部门		靖宇县水利局		实施单位		靖宇县亿达水利投资发展有限责任公司		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1136	1136	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	1136	1136	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设内容为新建重力式浆砌石挡墙长2261m，雷诺护护岸230m，新建排水涵管2处。			已完成新建重力式浆砌石挡墙长2261m，雷诺护护岸230m，新建排水涵管2处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	排水涵1处	10	2	2	10	
			重力式浆砌石挡墙2261米	10	2261	2261	10	
			雷诺护垫护	10	230	230	10	
		质量指标	工程验收合格	5	合规	合规	5	
		时效指标	项目完成及时率	5	合规	合规	5	
		成本指标	无纺布	2.5	10.72元/平方米	10.72元/平方米	2.5	
			雷诺护垫	2.5	450.31元/立方米	50.31元/立方米	2.5	
			浆砌石	2.5	427.72/立方米	427.72/立方米	2.5	
			石笼	2.5	398.08元/立方米	398.08元/立方米	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益人口	10	1008人	1008人	10	
		社会效益指标	保护耕地	10	5600亩	5600亩	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	堤防防洪标准	10	10年一遇	10年一遇	10	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益人口满意度	10	98%	98%	9.8	
... ..								
总分				100		99.8		