

杨永成

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		靖宇县国有林总场欠发达国有林 场巩固提升项目一辅助设施建设			项目负责人 及电话		于文双/13843971623	
主管部门		靖宇县自然资源和林业局			实施单位		靖宇县国有林总场	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	213	213	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	213	213	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2024年新建蓄水池1座100立方米, 维修改造泵站35平方米, 新建防护绿篱300米, 维修排水边沟、挡墙及护坡共277延长米, 生态护岸200米, 新建民宿后勤保障服务简易房152平方米, 购置冷暖空气能主机共4台, 清雪设备2台, 自来水改造1条, 电网改造1条, 购置前台系统1套, 智能锁13套, 并完成民宿区、旅游接待中心整体提升及完善民宿室外设施。				已完成年初设定的全部目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 采取的改进措
	产出 指标 (50分)	数量指标	维修改造泵站	8	≥35平方米	≥35平方米	6	
			保障简易房	4	≥152平方米	≥152平方米	3	
			蓄水池	5	1个	1个	3	
			边沟、挡墙及护坡	5	≥277米	≥277米	2	
			防护绿篱	2	≥300米	≥300米	1	
			自来水改造	5	1条	1条	4	
			冷暖空气能主机	5	4台	4台	4	
			清雪设备	5	2台	2台	3	
			电网改造	6	1套	1套	2	
			前台系统	3	1套	1套	1	
			智能锁	2	13套	13套	1	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成按时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	土建工程	6	116.02万元	116.02万元	6	
			设备工程	4	96.98万元	96.98万元	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	建成后年增收	15	≥3万元	≥3万元	15	
		社会效益指标	带动就业人数	5	5人	5人	5	
		生态效益指标	林区生态环境	5	得到改善	得到改善	5	
		可持续影响指标	引导产业发展时间	5	长期发展	长期发展	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意情况	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100		98		